



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04 Telefone: 84 3285-2472
Endereço: Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN.

ATESTES DE MEDIÇÃO

Contrato: C.E 002/2025

Objeto: Execução de obra de pavimentação em diversas ruas na zona urbana do município de Várzea/RN

Atesto, para os devidos fins, que foi analisada a Medição nº 03, referente aos serviços de engenharia destinados à execução de obra de pavimentação em diversas ruas na zona urbana do Município de Várzea/RN, executados pela empresa DNS Serviços e Locações Ltda.

Após vistoria técnica, análise da planilha de medição, composições de custos, memorial de cálculo e relatório fotográfico apresentados, verificou-se que:

- Os quantitativos medidos estão compatíveis com os serviços efetivamente executados em campo;
- As composições de custos unitários encontram-se compatíveis com as referências adotadas no orçamento contratual;
- Os insumos, materiais e mão de obra empregados estão de acordo com as especificações técnicas do contrato;
- Os serviços executados atendem às condições técnicas exigidas no projeto e nas normas aplicáveis;
- Os valores apresentados na medição estão coerentes com os serviços realizados.

Dessa forma, ATESTO que a presente medição se encontra tecnicamente correta, estando os serviços executados em conformidade com o contratado.

MARIA HELENA
BEZERRA DE
OLIVEIRA
SILVA:0721329
9425

Assinado de forma
digital por MARIA
HELENA BEZERRA DE
OLIVEIRA
SILVA:07213299425
Dados: 2026.05.06
11:37:34 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04 Telefone: 84 3285-2472
Endereço: Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN.

O valor total atestado nesta medição é de: R\$ 102.328,86 (Cento e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

Sem mais para o momento, firmo o presente ateste para fins de liberação de pagamento

Várzea, 06 de Maio de 2026.

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
SILVA:07213299425
9425

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
SILVA:07213299425
Dados: 2026.05.06 11:37:43 -03'00'



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04
Rua Coronel Felipe Jorge, N° 20 – Centro

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RN	MEDICÃO : 03	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 11/04/2026 A 06/05/2026	DATA: 06/05/2026
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN			
Contratada: DNS SERVICOS E LOCACOES LTDA , CNPJ : 32.301.940/0001-07			
Localização: MUNICÍPIO VÁRZEA/RN			

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT COM BDI	V. TOTAL	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FÍSICA		
							ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	INCLUINDO NO PERÍODO	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	INCLUINDO NO PERÍODO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.968,21				R\$ 1.968,21	R\$ -	R\$ 1.968,21
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 437,38	R\$ 1.968,21		100%		R\$ 1.968,21	R\$ -	R\$ 1.968,21
2		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 580.608,53				R\$ 283.283,29	R\$ 102.328,86	R\$ 385.612,16
2.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	5.805,24	R\$ 86,17	R\$ 500.237,53		49%	17,70%	R\$ 245.116,39	R\$ 88.542,04	R\$ 333.658,43
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.809,75	R\$ 43,04	R\$ 77.891,64		49%	17,70%	R\$ 38.166,90	R\$ 13.786,82	R\$ 51.953,72
2.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.809,75	R\$ 1,37	R\$ 2.479,36			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		SINALIZAÇÃO				R\$ 1.493,04			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	12,00	R\$ 124,42	R\$ 1.493,04			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4		DRENAGEM				R\$ 40.163,78			0%	R\$ 4.779,79	R\$ -	R\$ 4.779,79
4.1	65000170	ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	M3	454,85	R\$ 15,33	R\$ 6.972,85			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,00	R\$ 123,92	R\$ 1.239,20			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	S141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	396,99	R\$ 65,46	R\$ 25.986,97		15%		R\$ 3.898,05	R\$ -	R\$ 3.898,05
4.4	02.03.05.900.05	Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto	un	8,00	R\$ 713,17	R\$ 5.705,36		15%		R\$ 855,80	R\$ -	R\$ 855,80
4.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 25,94	R\$ 259,40		10%		R\$ 25,94	R\$ -	R\$ 25,94
5		PAVIMENTAÇÃO TV PROJETADA SEM NOME				R\$ 63.766,38			0%	R\$ 20.189,12	R\$ -	R\$ 20.189,12
5.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	445,12	R\$ 89,33	R\$ 39.762,57			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	S141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	246,02	R\$ 65,46	R\$ 16.104,47		100%		R\$ 16.104,47	R\$ -	R\$ 16.104,47
5.3	02.03.05.900.05	Caixa de passagem em alvenaria de 0,60 x 0,60 x 0,60 m com tampa de concreto	un	10,00	R\$ 713,17	R\$ 7.131,70		50%		R\$ 3.565,85	R\$ -	R\$ 3.565,85
5.4	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	20,00	R\$ 25,94	R\$ 518,80		100%		R\$ 518,80	R\$ -	R\$ 518,80
5.5	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN		R\$ 124,42	R\$ 248,84			0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 687.999,94										R\$ 310.220,41	R\$ 102.328,86	R\$ 412.549,28
A PRESENTE MEDIÇÃO 03 IMPORTA O VALOR DE 102.328,86 (CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)												

MARIA HELENA
BEZERRA DE
OLIVEIRA
SILVA:0721329
9425

Assinado de forma
digital por MARIA
HELENA BEZERRA
DE OLIVEIRA
SILVA:07213299425
Dados: 2026.05.06
11:38:05 -03'00'



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA INFORMATIZADA
OBRAS & SERVIÇOS DE ENGENHARIA



RECIBO ID:
12890

RECIBO ENVIO DE MEDIÇÃO DA OBRA & SERVIÇO DE ENGENHARIA

Atesto, para os devidos fins, que o jurisdicionado PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, atualizou as informações da obra & serviço, código: 497.001.2026 no SIAI Obras deste Tribunal de Contas relativas ao período de referência 04/2026 em 06/05/2026.

Data Inicial: 14/04/2026 **Data Final:** 06/05/2026 **Nº da Medição:** 03

Valor da Medição (R\$): R\$ 102.328,86 **Percentual da Medição:** 14,87%

Percentual Acumulado de Execução Física da Obra/Serviço de engenharia: 59,96%

Andamento da Obra/Serviço de Engenharia: De acordo com o cronograma

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo: 12890
Data e hora da criação deste Documento: 06/05/2026 11:45



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04 Telefone: 84 3285-2472
Endereço: Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. RUA JOSE RENATO DA CRUZ



MARIA
HELENA
BEZERRA DE
OLIVEIRA
SILVA:0721329
9425

Assinado de forma
digital por MARIA
HELENA BEZERRA DE
OLIVEIRA
SILVA:07213299425
Dados: 2026.05.06
11:38:33 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04 Telefone: 84 3285-2472
Endereço: Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN.



Várzea, 06 de Maio 2026.

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
SILVA:07213299425
9425

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA
SILVA:07213299425
Dados: 2026.05.06 11:38:40 -03'00'